

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland  
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt  
Dreef 3, tweede etage  
2012 HR HAARLEM

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

dhr. D. Ket

BEL/GRN

Telefoonnummer 06-52401519

ketd@noord-holland.nl

1 | 7

Verzenddatum

**- 9 APR. 2020**

Kenmerk

1397349/1397367

Uw kenmerk

Betreft: Stand van zaken Natuurnetwerk Nederland

Geachte leden,

Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (de actieve informatieplicht) informeren wij u graag over de stand van zaken rond de ambitie voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN), zoals geformuleerd in het coalitieakkoord 'Duurzaam doorpakken!'

#### *Onze ambitie*

De ambitie om een samenhangend natuurnetwerk aan te leggen, gestart als Ecologische Hoofdstructuur en tegenwoordig bekend onder de naam Natuurnetwerk Nederland, bestaat in 2020 dertig jaar. In die tijd is veel bereikt. Op dit moment omvat het NNN in Noord-Holland 56.500 hectare, waarvan 50.900 hectare reeds is gerealiseerd. Er resteert nog zo'n 10 procent van de opgave, circa 5.600 hectare.<sup>1</sup>

Met de groeiende bevolkingsdichtheid in onze provincie en de afname van de biodiversiteit, is de noodzaak voor een samenhangend natuurnetwerk alleen maar toegenomen. Het Natuurnetwerk Nederland is essentieel voor het voortbestaan van een veelzijdige flora en fauna.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> De *begrenzing* van het NNN is opgenomen in de ontwerp-Omgevingsverordening. Op deze wijze is ook de planologische bescherming van het NNN geborgd. Over de *voortgang van de realisatie* van het NNN rapporteren wij via het Programma Natuurontwikkeling. In de bijlage bij deze brief is de meest recente voortgangkaart opgenomen.

<sup>2</sup> Een netwerk waarin natuurgebieden met elkaar verbonden zijn, is één van de meest effectieve manieren om de biodiversiteit te verbeteren en versterken. Zie bijvoorbeeld

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

Kvk-nummer 34362354

Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08



En daarmee ook voor onszelf: het geeft vruchtbare bodems voor ons voedsel, biedt inwoners ontspanning, schonere lucht en betere waterkwaliteit en kan helpen bij het aanpassen aan klimaatveranderingen. Ons college houdt daarom onverkort vast aan de ambitie om het NNN in 2027 afgerond te hebben. We beseffen dat dit een forse opgave is die we in korte tijd tot stand moeten brengen. Het vraagt dat we gemiddeld 700 hectare nieuwe natuurgebieden per jaar aanpakken, terwijl de prognose is dat – bij voortzetting van de huidige werkwijze – een snelheid van slechts 150 hectare per jaar gehaald wordt. Er is dus een flinke interventie nodig om te komen tot versnelling en tijdige afronding. Een uitdagende opgave, want het laaghangend fruit is geplukt en het grootste deel van de nog te realiseren NNN-gebieden is momenteel niet beschikbaar om als natuur in te richten.

Om die reden hebben we de volgende activiteiten in gang gezet om de uitvoering van het NNN te versnellen:

#### *Strakkere sturing*

Op 1 maart 2020 is een ambtelijk regiebureau NNN ingericht. Dit regiebureau gaat op programmatische wijze sturing geven aan de NNN-realisatie. Het regiebureau programmeert de projecten en activiteiten, stuurt op grondverwerving en realisatie, bewaakt de voortgang, start nieuwe projecten op, organiseert de bemensing en komt met interventies om de NNN realisatie te versnellen. Het regiebureau legt – waar nodig – keuzes aan ons college voor om de uitvoering verder te brengen.

Het huidige Programma Natuurontwikkeling (PNO) wordt aangescherpt zodat er vanaf 2021 gewerkt wordt met een 'uitvoeringsplan NNN'. Dit plan geeft een scherp zicht op realisatie en planningen over de (jaarlijks) te behalen resultaten (in hectaren te realiseren NNN), inclusief de kosten, en geeft een doorkijk op de totale voltooiing van het NNN in 2027. Op basis van het uitvoeringsplan vindt jaarlijkse verantwoording over de voortgang plaats. Ook onze communicatie-inspanningen rond het NNN worden in het uitvoeringsplan opgenomen.

#### *Optimalisatie*



We zijn gestart met een optimalisatie van het NNN, waarbij de begrenzings van het NNN kritisch worden bekeken en waar nodig verbeterd. Soms doorkruist de NNN-grens (delen van) tuinen, huizen, industrieterrein of waterlopen. En soms zijn gebieden begrensd waar wij betwijfelen of de kosten voor de aankoop en inrichting opwegen tegen de ecologische meerwaarde. Het omgekeerde komt ook voor: soms dienen zich ecologische kansen aan die makkelijk te realiseren zijn, maar nu nog buiten de NNN-begrenzing liggen. Denk bijvoorbeeld aan provinciale eigendommen met ecologische potentie die momenteel niet in het NNN liggen. We onderzoeken de mogelijkheid om, door optimalisatie van de begrenzing, meer snelheid te maken, kansen te pakken en niet langer energie te hoeven steken in minder kansrijke gebieden. Uiteraard is ecologie hierbij steeds het doorslaggevende criterium. Als basis voor het uitvoeringsplan NNN willen we een gecorrigeerde begrenzing vaststellen, waarbij de fouten uit de begrenzing zijn gehaald en herbegrenzingsmogelijkheden zijn doorgevoerd.

Ook de voortgangkaart, waarin we bijhouden hoeveel NNN inmiddels is gerealiseerd, zullen we onder de loep nemen. Zo zijn er gronden binnen de NNN-begrenzing die reeds in eigendom zijn van een natuurbeheerder of de provincie, maar die nog niet als gerealiseerde NNN worden aangemerkt. Hier zullen we nadere afspraken maken over de inrichting en het (duurzaam) beheer van de gronden, zodat deze als gerealiseerd kunnen worden aangemerkt.

#### *Initiëren en versnellen van projecten*

Uiteindelijk vindt realisatie van het NNN plaats in gebiedsprojecten. We hebben reeds een omvangrijk gebiedsprogramma voor de Oostelijke Vechtplassen en zijn een nieuw gebiedsprogramma in Laag Holland aan het opstarten. Dit zijn - niet toevallig uiteraard - de gebieden waar de grootste restantopgave van het NNN ligt. Projecten die in deze gebieden al zijn gestart: Kortenhoef-Oost, Weersloot in de Oostelijke Vechtplassen en Waterland-Oost en de drie pilots uit het Verkenningsjaar (Wormer- en Jisperveld, Eilandspolder-West en Mijzenpolder) in Laag Holland. Daarnaast lichten we alle lopende NNN-projecten in het Programma Natuurontwikkeling (PNO) door, om te zien waar versneld kan worden. Waar nodig neemt ons college besluiten om de uitvoering vlot te trekken.



Ook starten we nieuwe NNN-projecten op. Onze inspanning is er op gericht om aan het eind van deze coalitieperiode in 2023, de gehele restantopgave NNN te hebben belegd in projecten of programma's die gericht zijn op afronding van het NNN in 2027. We beginnen met NNN-projecten die samenhangen met de gebiedsgerichte aanpak stikstof. Hier valt immers 'werk met werk' te maken. De eerste prioriteit hebben de NNN-opgave in Zuid Kennemerland (circa 450 hectare NNN) en een groot deel van de NNN-opgave in Laag Holland (950 hectare NNN). Door het gecombineerd uitvoeren van beide opgaven draagt de NNN-realisatie direct bij aan het terugdringen van de stikstofuitstoot en het creëren van ontwikkelruimte voor bijvoorbeeld woningbouw. In de gebiedsprojecten komen bovendien andere gebiedsopgaven aan de orde, zoals de aanleg van recreatieve routes, waterkwaliteitsverbetering en het tegengaan van bodemaling. Zo ontstaan integrale projecten die aan meerdere doelstellingen een bijdrage leveren.

#### *Coalitieakkoord*

In het coalitieakkoord is aangegeven dat we in deze collegeperiode 3.000 hectare NNN willen realiseren. Met de optimalisatie van het NNN en de versnelling van reeds lopende projecten verwachten we in deze collegeperiode 1.400 hectare NNN te realiseren en de nog resterende NNN-opgave te hebben belegd in projecten of programma's. Van nieuwe projecten die we tijdens deze collegeperiode starten zullen de resultaten voor het grootste deel in de volgende collegeperiode gehaald worden.

We beraden ons op aanvullende maatregelen om vóór 2023 ook de resterende 1.600 hectare NNN uit het coalitieakkoord te kunnen halen. Hierover wil ons college eind mei/begin juni nadere besluiten nemen. Deze besluiten zullen zich concentreren op de strategie die nodig is om tijdig gronden beschikbaar te krijgen voor het NNN. Daarbij wordt gedacht aan het op grotere schaal inzetten van verwerving op basis van volledige schadeloosstelling en het gericht inzetten van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). De Wvg biedt ons de mogelijkheid om een recht van eerste koop te vestigen op gronden die binnen de NNN te koop worden aangeboden. De mogelijkheden en (financiële) consequenties van de inzet van deze instrumenten wordt momenteel in beeld gebracht en zal worden verwerkt in een grondstrategie. Wanneer ons college hierover heeft besloten, zullen wij uw Staten informeren.




*Vervolgtraject*

Uiteraard zal het regiebureau bij de verdere uitwerking van de aanpak, nauw overleg voeren met onze partners, zoals de terrein beherende organisaties en vertegenwoordigers van de agrarische sector. Een eerste gesprek met vertegenwoordigers van de terreinbeherende organisaties heeft recent plaatsgevonden. Zij zijn positief over onze werkwijze. Dat verheugt ons, want zij zijn onmisbare partners bij het halen van onze ambitieuze doelstelling.

Voor het zomerreces zullen wij u met een nieuwe brief op de hoogte brengen van de voortgang van de gekozen richtingen en de aanvullende maatregelen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



provinciesecretaris  
**R.M. Bergkamp**



voorzitter  
**A.Th.H. van Dijk**



Bijlage: voortgangkaart NNN, peildatum 1 januari 2020

A. J. H. van Dijk

R. M. Bergkamp



### NNN voortgang per 01-01-2020



**Legenda**

- Natuurnetwerk gerealiseerd
- Kwaliteitsverbetering op gerealiseerde natuur
- Verworven, niet ingericht
- Niet verworven en niet ingericht

0 4 8 12 16 km.  
Bron: Provincie Noord-Holland

