

Aan

Gedeputeerde Stigter

Kopie aan

tevens opdrachtgever project

Uw contactpersoon

mw

BEL/OMB

Telefoonnummer +3123

@noord-holland.nl

**Betreft: Verslag bestuurlijk overleg met wethouder Van de Pol
gemeente Koggenland over voorgenomen realisatie zonneweide
aan de Jaagweg**

Memo

13 augustus 2020

1|2

Datum: 13 augustus 2020

Locatie: digitaal via Teams

Aanwezig:

- Gedeputeerde Stigter provincie Noord-Holland
- Wethouder Van de Pol gemeente Koggenland
- ambtelijke ondersteuning gemeente Koggenland, afdelingshoofd
- ambtelijke ondersteuning provincie Noord-Holland

1. Vaststellen agenda & verslag vorig bestuurlijk overleg

- a. Agenda is akkoord;
- b. Verslag bestuurlijk overleg op verzoek wethouder Van de Pol gewijzigd vastgesteld en wordt aan de gemeente gemaïld en op de projectpagina van de provinciale website gepubliceerd. Afspraak is om dit n.a.v. elk bestuurlijk overleg te doen.

2. Resultaten marktconsultatie:

Op de marktconsultatie hebben 15 partijen gereageerd. De belangstelling is er, dat is goed nieuws. De marktverkenning heeft inzicht gegeven in de risico's die het slagen van de aanbesteding en de realisatie van het project beïnvloeden. Deze risico's zijn met de huidige stand van zaken behoorlijk, maar kunnen verkleind worden door aanvullend onderzoek en door aanvullende stappen te nemen. Het gaat dan met name om de haalbaarheid van de ruimtelijke procedure, aanvullende bodem- en flora & fauna-onderzoek en (informatie over) beschikbaarheid netcapaciteit en -aansluiting.

3. Toetsingskader kleinschalige zonne-energie Koggenland inclusief amendement:

Wethouder Van de Pol geeft aan dat met het toetsingskader en amendement helderheid is geboden wat de randvoorwaarden van de gemeente zijn voor dit project en dat voor dit project afgezien is van de voorwaarde dat er sprake moet zijn van een lokaal initiatief.

De interpretatie van de 66 hectare zonneweide is gezamenlijk verkend. Afspraak is om dit punt uit te werken en in het volgende bestuurlijk overleg met elkaar te bespreken.

De conclusie is dat het toetsingskader inclusief amendement en de aanvullende punten uit de marktconsultatie de belangrijkste punten zijn tussen provincie en gemeente.

Voorstel is om deze in een document te gieten die de afspraken tussen de provincie en de gemeente vastlegt. Dit document wordt door de wethouder bij de raad ingebracht voor zienswijzen. Leidraad daarbij is balans vinden tussen hoog abstractieniveau en details, dus voldoende concreet/compleet om te voorkomen dat de raad bij de ruimtelijke procedure wordt verrast. Afgesproken wordt dat een eerste aanzet van dit document onderwerp van gesprek is in het volgende bestuurlijk overleg.

4. Planning:

De uitkomsten van de marktverkenning leiden tot een aanpassing van de planning. Deze worden verwerkt in de planning.

5. Afspraken over vervolg:

- Eerst volgend bestuurlijk overleg agenderen: aangepaste planning, interpretatie 66 hectare en eerste aanzet onderlinge afspraken o.a. ten behoeve bespreking raad (zienswijzen);
- Verslagen bestuurlijke overleggen zo snel mogelijk gezamenlijk vaststellen en op projectpagina Provincie publiceren.

6. Volgende bestuurlijke overleggen en communicatie:

- Volgende ingeplande bestuurlijke overleggen: 17 september en 26 november 2020.
- T.a.v. communicatie geen verdere punten.